

Tomasz Tech Budowa  
Tomasz Iwaszczyszyn  
ul.Nepodległości 35A  
72-500 Międzyzdroje

Nowe Centrum sp. z o.o.  
ul.Gryfa Pomorskiego 23  
72-500 Międzyzdroje

**Dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku położonego przy ul.Marii Skłodowskiej w Międzyzdrojach dz. nr 427/4, 427/5, 427/6**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 04-04-2012 dotyczącej rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Marii Skłodowskiej w Międzyzdrojach zostały wykonane następujące roboty budowlane(na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

*ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE*- poz. nr 1,3,4,5,6,7,8,9, =100%  
poz. nr 2 =70%  
poz. nr 10 =0%

*PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE* -dział 1,1 =0%  
-dział 1,2 ;1,3 ;1,4 =90%

*INSTALACJE ELEKTRYCZNE* (tablice rozdzielcze i wlv) poz.nr 1-6 =100%

**TOMASZ TECH BUDOWA**  
mgr inż. Tomasz Iwaszczyszyn  
72-500 Międzyzdroje  
ul. Nepodległości 35A  
NIP 9860177398 Regon 320181940

**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. Tomasz Iwaszczyszyn  
nr ewid: ZAP/10168/OWKO/09

## Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego

| Nr | Podstawa               | Opis robót   | Jm    | Ilość   |
|----|------------------------|--|-------|---------|
| 1  | TZKNBK IV<br>21-555/01 | Ręczne rozebranie sklepień i nadproży odcinkowych lub beczkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej z podporami na murach lub belkach stalowych, bez usunięcia belek, z rozebraniem wypełnienia pachwin bez względu na rodzaj cegły<br>0,2*1,5*20 | m2    | 6,000   |
|    |                        |  | razem | m2      |
| 2  | KNP 4<br>0103.3/03     | Wykucie otworów na drzwi i okna w murach i w ścianach o grubości 1 i więcej cegły na zaprawie cementowej<br>0,24*1,8*0,5*10  | m3    | 2,160   |
|    |                        |  | razem | m3      |
| 3  | TZKNBK IV<br>20-472/01 | Wykucie wnęk głębokości do 1/2 cegły w murach z cegły na zaprawie cementowej<br>0,2*1,8*20   | m2    | 7,200   |
|    |                        |  | razem | m2      |
| 4  | KNP 4<br>0321.1/04     | Wykonanie podstemplowania nadproży   | szt   | 10,000  |
|    |                        |  |       |         |
| 5  | TZKNBK IV<br>6-185/01  | Założenie belek stalowych dwuteowych o wysokości 80-100mm, 120mm lub 140-360mm z osiatkowaniem<br>20*1,8*11,1  | kg    | 399,600 |
|    |                        |  | razem | kg      |
| 6  |                        |  |       |         |
| 7  |                        |  |       |         |
| 8  |                        |  |       |         |

**TOMASZ TECH BUDOWA**  
mgr inż. Tomasz Iwaszczyszyn  
72-500 Międzyzdroje  
ul. Niepodległości 35A  
NIP 9860177398 Regon 320181940

**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. Tomasz Iwaszczyszyn  
nr ewid: ZAE/0168/OWKO/09